

WSW Netz GmbH  
Kundencenter Netze  
Schützenstr. 34  
42281 Wuppertal

Messprotokoll aus Messgerät

Bitte alle betreffenden Felder ausfüllen. Sonst ist diese  
Bescheinigung ungültig und der Zähler wird nicht montiert.  
Vergebene Anfahrten sind kostenpflichtig.

Neuanlage    Wiederinbetriebnahme    Wiederinbetriebnahme (Ink.)

Fachbescheinigung für den Leitungsteil:

vor dem Gaszähler

hinter dem Gaszähler

\_\_\_\_\_  
Straße/Nr.

\_\_\_\_\_  
Kunde

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

Lage der Verbrauchseinrichtung: \_\_\_\_\_ Etage

rechts

links

Mitte

Hiermit wird der WSW Netz GmbH bescheinigt, dass alle Maßnahmen  
zur (Wieder-) Inbetriebnahme der hier genannten Gasanlage  
(oder der Anlagenteile)

- in Alleinverantwortung und gemäß den Vorgaben des DVGW-  
Arbeitsblattes G 600 und den aktuellen Hinweisen der  
WSW Netz GmbH durchgeführt worden sind.

Belastungsprüfung mit 1000 hPa (1bar) durchgeführt am \_\_\_\_\_

Dichtheitsprüfung mit 150 hPa (150 mbar) durchgeführt am \_\_\_\_\_

Gebrauchsfähigkeitsprüfung mit 23hPa (23mbar) einschließlich

der angeschlossenen Gasgeräte durchgeführt am \_\_\_\_\_

Die Inbetriebnahme der Gasanlage durch Öffnen der entsprechenden  
Absperrung erfolgt unter Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes G 600  
durch das unterzeichnende Installationsunternehmen unmittelbar nach  
der Zählermontage.

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft und Stempel des Installationsunternehmens